Акт
испытаний ВПВ на работоспособность

г. Москва "27" апреля 2017 г.

Наименование организации-эксплуатационника ТСЖ «Корона-ЭЙР»
Наименование обслуживающей организации ООО «Сигнал 2020»
Дата и время испытаний 27.04.2017 09.00 - 15.00
Комиссия в составе:
Председателя: ООО «Сигнал 2020» начальника участка Балахтина Сергея Анатольевича
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Членов комиссии: ООО «Сигнал 2020» мастера участка Фёдорова Александра Валериевича
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
ООО «Сигнал 2020» мастера участка Удинцева Андрея Олеговича
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:
паркинг («-1» и «-2» этажи) дом 92, корпус 1, ул. проспект Вернадского
(наименование здания, пожарного отсека)
Номера стояков и пожарных кранов 2-10; 1-14
Клапан пожарного крана типа DN-50
Ручной пожарный ствол типа РС - 50
Длина и диаметр пожарного рукава 15 м 51 мм
Пожарный насос типа КМ 65-50
Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____ МПа
Согласно СНиП 2.04.01-85*:
- расход "диктующего" пожарного крана 2,5 л/с
(допустимый)
- давление у "диктующего" пожарного крана 0,45 МПа
(допустимое)
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин составляет не менее 2,6 л/с, что соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85* и проектным данным.
(соответствует, не соответствует)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует
(соответствует, не соответствует)
требованиям СНиП 2.04.01-85*, проектным данным и "Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода".

Председатель комиссии: _____ Балахтин Сергей Анатольевич
(подпись, Ф.И.О.)
Члены комиссии: _____ Фёдоров Александр Валериевич
(подпись, Ф.И.О.)
_____ Удинцев Андрей Олегович
(подпись, Ф.И.О.)

"СИГНАЛ 2020" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Протокол
испытаний ВПВ на водоотдачу

г. Москва "27" апреля 2017 г.

Наименование организации-эксплуатационника ТСЖ «Корона-ЭЙР»
Наименование объекта паркинг («-1» и «-2» этажи) дом 92, корпус 1, ул. проспект Вернадского
(здание, пожарный отсек)
Наименование обслуживающей организации ООО «Сигнал 2020»
Дата и время испытаний 27.04.2017 09.00 - 15.00
Номера стояков и испытываемых пожарных кранов 2-10; 1-14
Клапан пожарного крана типа DN - 50
Ручной пожарный ствол типа РС - 50
Длина и диаметр пожарного рукава 15 м 51 мм
Пожарный насос типа КМ 65-50
Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____ МПа
Согласно СНиП 2.04.01-85*:
- расход "диктующего" пожарного крана 2,5 л/с
(допустимый)
- давление у "диктующего" пожарного крана 0,45 МПа
(допустимое)
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по "диктующему" пожарному крану

№ п/п испыт	Номера стояков пожарных кранов согласно гидравл. схеме (диаметр диафрагмы)	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукавной линии, м	Давление, МПа		Расход, л/с, по СНиП 2.04.01-85* или согласованный в установленном порядке	Высота компактной части струи, м, по СНиП 2.04.01-85* или по проекту	Результаты испытаний
				измеренное	по СНиП 2.04.01-85* или согласованное в установленном порядке			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-10**	13	15	0,2	0,45	2,5	8	соотв
2	1-14**	13	15	0,2	0,45	2,5	8	соотв

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача ВПВ ("диктующего" крана – наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе
одного стояка
(одного крана или при совместной работе нескольких кранов)
в количестве 1 шт. 2-10; 1-14
(указать номера кранов и стволов)
составляет не менее:
давление 0,2 МПа;
расход 2,6 л/с;
высота компактной части струи 12 м;
что удовлетворяем требованиям СНиП 2.04.01-85* или согласованному
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
в установленном порядке с органами ГПН.

Испытания провели ООО «Сигнал 2020» начальник участка Балахтин С.А.
(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)
ООО «Сигнал 2020» мастер участка Фёдоров А.В.
(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)
ООО «Сигнал 2020» мастер участка Удинцев А.О.
(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Наименование организации-эксплуатационника ТСЖ «Корона-ЭЙР»
Наименование объекта дом 92, корпус 1, ул. проспект Вернадского
(здание, пожарный отсек)
Наименование обслуживающей организации ООО «Сигнал 2020»
Дата и время испытаний 27.04.2017 0900 - 15.00
Клапаны пожарного крана типа DN - 50
Пожарный насос типа КМ 65-50
Давление у "диктующего" закрытого пожарного крана _____ МПа

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Номер стояка - номер крана	Номер крана - номер диафрагмы	Диаметр диафрагмы, мм		Количество циклов "Открытие-Закрытие" клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый (наибольш.-наименьший)	измеренный			
1-1	1	-	-	3	гермет	соответ
1-2	2	-	-	3	гермет	соответ
1-3	3	-	-	3	гермет	соответ
1-4	4	-	-	3	гермет	соответ
1-5	5	-	-	3	гермет	соответ
1-6	6	-	-	3	гермет	соответ
1-7	7	-	-	3	гермет	соответ
1-8	8	-	-	3	гермет	соответ
1-9	9	-	-	3	гермет	соответ
1-10	10	-	-	3	гермет	соответ
1-11	11	-	-	3	гермет	соответ
1-12	12	-	-	3	гермет	соответ
1-13	13	-	-	3	гермет	соответ
1-14	14	-	-	3	гермет	соответ
1-15	15	-	-	3	гермет	соответ
2-1	1	-	-	3	гермет	соответ
2-2	2	-	-	3	гермет	соответ
2-3	3	-	-	3	гермет	соответ
2-4	4	-	-	3	гермет	соответ
2-5	5	-	-	3	гермет	соответ
2-6	6	-	-	3	гермет	соответ
2-7	7	-	-	3	гермет	соответ
2-8	8	-	-	3	гермет	соответ
2-9	9	-	-	3	гермет	соответ
2-10	10	-	-	3	гермет	соответ
2-11	11	-	-	3	гермет	соответ
2-12	12	-	-	3	гермет	соответ
2-13	13	-	-	3	гермет	соответ
2-14	14	-	-	3	гермет	соответ
2-15	15	-	-	3	гермет	соответ
2-16	16	-	-	3	гермет	соответ
2-17	17	-	-	3	гермет	соответ
2-18	18	-	-	3	гермет	соответ
2-19	19	-	-	3	гермет	соответ
2-20	20	-	-	3	гермет	соответ
2-21	21	-	-	3	гермет	соответ
3-1	1	-	-	3	гермет	соответ
3-2	2	-	-	3	гермет	соответ
3-3	3	-	-	3	гермет	соответ
3-4	4	-	-	3	гермет	соответ
3-5	5	-	-	3	гермет	соответ
3-6	6	-	-	3	гермет	соответ
3-7	7	-	-	3	гермет	соответ
3-8	8	-	-	3	гермет	соответ

Акт проверки работоспособности систем ДУ и ППА

г. Москва «17» июля 2017 г.

Комиссия в составе: от подрядной организации ООО «Сигнал-2020» мастер участка Т.О. Федоров А.В., техник Т.О. Кирпичев А.А. от ТСЖ «Корона - ЭЙР» главный инженер Цеханский В.Ю. **произвела проверку работоспособности системы автоматической противопожарной защитыв жилом доме по адресу: г. Москва, проспект Вернадского д.92к.1. В ходе обследования были произведены натурные испытания следующих систем противопожарной защиты здания:**

- срабатывание системы противопожарной защиты;
- открытие клапана дымоудаления;
- отключение общеобменной вентиляции;
-запуск речевого оповещения о пожаре;
- пуск насосов повысителей;

Проверка производилась путем сработки дымовых извещателей :

подъезд №1 – 10 этаж;

подъезд №2 – 18 этаж;

подъезд №3 – 8 этаж;

подъезд №4– 5 этаж;

Замечания:

Замечаний не выявлено.

Выводы комиссии:

На момент проверки дома по адресу проспект **Вернадского д.92к.1** существующая система противопожарной автоматики (ДУ и ППА) содержится в рабочем состоянии. **Система ДУ и ППА исправна, готова к дальнейшей эксплуатации.**

Подписи:

мастер участка Т.О. **А.В. Федоров**

техник Т.О. **А.А. Кирпичев**

инженер по эксплуатации **В.Ю. Цеханский**

Акт

проверки системы вентиляции

Комиссия в составе:

председателя комиссии Мясниковой О.В. председатель правления ТСЖ «Корона-Эйр»,

членов комиссии: Цеханский В.Ю. - гл. инженер

Ашуров М.Х. - теплотехник

в период с 11 часов "19"июля 2017 г. по 15 часов "19"июля 2017 г.провела проверку системы вентиляции (вентиляционных каналов общедомовой вентиляции) на объекте МКД «Корона-Эйр» по адресу: пр. Вернадского 92 корп.1.

При этом установлено:

1. Техническая документация вентиляционной системы разработана ЗАО ГПИ-1ТЕКС.

2. Проверка эффективности работы вентиляции проведена методом измерения фактического расхода воздуха анемометром цифровым TESTO 425,вентиляционные каналы осмотрены видеокамерой CA-300 RIGID

3. Проверка исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих устройств проведена путем их пробного пуска.

4. Эффективность вентиляции соответствует требованиям п. 3.4 "ГОСТ Р ЕН13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция внежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции икондиционирования", утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст, разд. 4 и 7 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 26.06.2003 N 115).

Председатель комиссии: _____ /Мясникова/

Члены комиссии: _____ /Цеханский В.Ю/

_____

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

Филиала №8 ПАО «МОЭК» Предприятие № _____

Административный округ ЗАО
Районная Управа Тропарево-Никулино
Адрес ЦТП (ИТП) пр. Вернадского 92к1
Адрес строения _____

Абонент № 1004/080
Наименование потребителя ТСЖ „Корона-Эйр"
Количество присоединенных строений (согласно договор на теплоснабжения) _____

№ п/п	Наименование принятого оборудования. систем. Виды работ	Результаты приемки	Дата приемки	Подписи	
				Ответственный представитель потребителя	Представитель ПАО МОЭК Ф-л №8 пр. №__
1	2	3	4	5	6
1	**Ввод в ЦТП**				
2	**Центральный тепловой пункт**				
	ВВП горячего водоснабжения	10 сабм			
	ВВП отопления	10 сабм			
	Центральный узел управления (арматура, трубопроводы)	10 сабм			
	Автоматические средства регулирования систем теплопотребления	в работе			
	Состояние изоляции	удовл			
	Состояние помещений ЦТП	удовл			
	Узел учета тепловой энергии	отладан			
	Укомплектование технической документацией	имеется			
	Техническое состояние оборудования	удовл			
3	**Разводящие сети после ЦТП**				
	(не допускается приемка по частям сетей после ЦТП или внутридворовых сетей за узлом управления)				
4	**Тепловые узлы в зданиях**				
	Арматура, трубопроводы	в работе			
	Наличие КИП	имеется			
	Состояние помещения	удовл			
5	**Системы теплопотребления**				
	Отопление	10 сабм			
	Вентиляция	10 сабм			
	Кондиционирование				

Примечание:

Ведомость заполняется в двух экземплярах и хранится в предприятии. При выполнении всех работ по данной ведомости выдается акт готовности потребителю к отопительному сезону.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032225 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160458
Адрес установки: *г. Москва*, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
8.Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	[illegible]		
	[illegible]		

Рекомендации

ИКЦ «ИНЖТЕХЛИФТ»
СПЕЦИАЛИСТ

Специалист Д.А.Дорошенков Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр «ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714932226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160459
Адрес установки: *г. Москва*, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Замечания устранены в ходе		
	проведения технического освидетельствования		

Рекомендации

ИНЖТЕХЛИФТ
СПЕЦИАЛИСТ

Специалист Д.А. Дорошенков Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр «ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18. www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160461
Адрес установки: *г. Москва*, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
8.Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ ручей КВШ близок к предельному	ТРТС 011/2011 ст. 4 п 3.1	Усилить контроль при достижении нормы браковки владельцу лифта заменить КВШ

Рекомендации

ИКЦ «ИНЖТЕХЛИФТ» СПЕЦИАЛИСТ

Специалист _____ Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт _____ / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта _____ / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр «ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160457
Адрес установки: *г. Москва*, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемы срок устранени
	Замечания устранены в ходе		
	проведения технического освидетельствования		

Рекомендации

ИКП «ИНЖТЕХЛИФТ»
СПЕЦИАЛИСТ

Специалист Д.А. Дорошенков Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлень

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр «ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160464
Адрес установки: *г. Москва*, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Замечания устранены в ходе		
	проведения технического освидетельствования		

Рекомендации

ЗАО «ИНЖТЕХЛИФТ»
СПЕЦИАЛИСТ

Специалист Д.А. Дорошенков Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр «ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383516, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160462
Адрес установки: *г. Москва*, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
8.Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Замечания устранены 1 ход		
	проведения технического освидетельствования		

Рекомендации

ИКЦ «ИНЖТЕХЛИФТ» СПЕЦИАЛИСТ Д.А. ДОРОШЕНКОВ

Специалист _____ Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт _____ / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта _____ / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр «ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128, Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160463
Адрес установки: г. Москва, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ ручьёв КВШ близок к предельному	ТР ТС 011/2011 ст.4 п.3.1	Усилить контроль при достижении нормы браковки [illegible] заменить КВШ

Рекомендации

ИКЦ «ИНЖТЕХЛИФТ» СПЕЦИАЛИСТ Д.А. ДОРОШЕНКОВ

Специалист _________ Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт _________ / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта _________ / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр «ИНЖТЕХЛИФТ»
Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

г. Москва « 17 » июля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-ЭЙР» Цеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160460
Адрес установки: *г. Москва*, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результат испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
8.Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ ручьев КВШ близок к предельному	ТР ТС 011/2011 п 4.3.1	Замена канатов при установлении износа ручьев близкому к пределу замены КВШ

Рекомендации

Специалист [подпись] Дорошенков Д.А.
штамп подпись Ф.И.О.

ИКЦ «ИНЖТЕХЛИФТ» СПЕЦИАЛИСТ Д.А. ДОРОШЕНКОВ

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт [подпись] / Володин А.В. /
подпись Ф.И.О.

Представитель владельца лифта [подпись] / Цеханский В.Ю. /
подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160455 установленного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, дом 92, корп. 1, под. 4

Дата испытаний: «17» июля 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

Справку составил : специалист

ИКП «ИНЖТЕХЛИФТ»
СПЕЦИАЛИСТ
Д. А. ДОРОШЕНКОВ

КОПИЯ ВЕРНА

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ОГРН 1067746652368 * МОСКВА *
"Корона-ЭЙР"
"Corona-AIR"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160458 установленного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, дом 92, корп. 1, под. 4

Дата испытаний: «17» июля 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (зануленной) электроустановкой и элементами заземлённой (зануленной) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

Справку составил : специалист Д. А. Дорошенков

КОПИЯ ВЕРНА

Товарищество собственников жилья "Корона-Эйр" "Corona-AIR" ОГРН 1067746532368 * МОСКВА *

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160452
установленного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, дом 92, корп. 1, под. 3

Дата испытаний: «17» июля 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

Справку составил : специалист Д. А. Дорошенков

КОПИЯ ВЕРНА

Товарищество собственников жилья ОГРН 1067746523688 «Корона-Эйр» "Corona-AIR" Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160464 установленного по адресу: г. Москва, ул-т Вернадского, дом 92, корп. 1, под. 2

Дата испытаний: «17» июля 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

ООО «ИНЖТЕХЛИФТ» СПЕЦИАЛИСТ

Справку составил: специалист Д. А. Дорошенков

КОПИЯ ВЕРНА

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "Корона-ЭЙР" "Corona-AIR" ОГРН 1067746652989 *МОСКВА*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160965 установленного по адресу: г. Москва, ул. Вернадского, дом 92, корп. 1, под. 2

Дата испытаний: «17» июля 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

ООО «ИНЖТЕХЛИФТ» СПЕЦИАЛИСТ

Справку составил : специалист Д. А. Дорошенков

КОПИЯ ВЕРНА

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ОГРН 1067748532368 МОСКВА "Корона-Эйр" "Corona-AIR"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160452 установленного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, дом 92, корп. 1, под. 2

Дата испытаний: «17» июля 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

ООО «ИНЖТЕХЛИФТ» СПЕЦИАЛИСТ Д. А. ДОРОШЕНКОВ

Справку составил : специалист

КОПИЯ ВЕРНА

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "Корона-Эйр" "Corona-AIR" ОГРН 1067746523688 МОСКВА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160 461 установленного по адресу: г. Москва, ул. Б Черкизовская, дом 32, корп. 1, под.

Дата испытаний: «17» июля 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

ИЦ «ИНЖТЕХЛИФТ»
СПЕЦИАЛИСТ
Д. А. ДОРОШЕНКОВ

Справку составил : специалист

КОПИЯ ВЕРНА

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ОГРН 1067746523368 * МОСКВА *
"Корона-ЭЙР"
"Corona-AIR"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Проезд Кадомцева, д.13, стр.1, Москва, 129128. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru, e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МБ20 от 31.10.2014 г.

Справка

по результатам испытаний электрических сетей и электрооборудования лифта идентификационный № 160460 установленного по адресу: г. Москва, ул-ц Вернадского, дом 92, корп. 1, под. 1

Дата испытаний: «12» июня 2017 г.

№ п/п	Наименование испытаний	Заключение
1	2	3
1	Визуальный осмотр	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
2	Сопротивление изоляции электрооборудования и электросетей	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
3	Наличие цепи между заземлённой (занулённой) электроустановкой и элементами заземлённой (занулённой) установки	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010
4	Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р53783-2010

Справку составил : специалист Д. А. Дорошенков

КОПИЯ ВЕРНА
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "Корона-ЭЙР" "Corona-AIR" ОГРН 1067746523688 МОСКВА